

"СОГЛАСОВАНО"

И. И. И. И. И.

СП «КТС» АО «ДК»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор (заведующий)

Хвастунова Т.А.



План подготовки муниципального общеобразовательного учреждения МДОУ детский сад комбинированного вида №46

(наименование организации)

к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: устранение ранее выявленных нарушений выполнение корректировки диаметров сопел, дросселирующих шайб.	09.06.2025	16.06.2025	
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: систем отопления систем вентиляции.	14.07.2025	21.07.2025	
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	09.06.2025	25.06.2025	
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения: произвести ремонт запорной арматуры - задвижек, вентилей на элеваторных узлах; выполнить ремонт запорной арматуры систем ГВС; выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и вентиляции; выполнить электроосвещение в коридорах на подходе и в элеваторном узле; выполнить ремонт помещений элеваторных узлов; выполнить ремонт оборудования элеваторных узлов; прочистить и заполнить маслом карманы для замера температуры на элеваторе; врезать вентили для замера давления, карманы для замера температуры на элеваторе; выполнить нумерацию запорной арматуры (вывесить таблички, схему элеваторного узла).	30.06.2025	07.07.2025	
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии: выполнить ремонт оборудования трубопроводов и оборудования тепловых сетей (стояки, розливы, теплотрасса (при наличии)); восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях (трубопроводы, проходящие по подвальным, чердачным помещениям; стояках; розливах СО и ГВС); восстановить тепловую изоляцию системы отопления.	14.07.2025	21.07.2025	
6.	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов: установить двери и заслонки в слуховых окнах подвального помещения заделать вентиляционные окна; обеспечить целостность остекления оконных проемов	23.06.2025	11.07.2025	
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки: выполнить ремонт трубопровода и оборудования; восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых пунктах.	07.07.2025	14.07.2025	
8.	Наличие и работоспособность приборов учета: на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии.	14.07.2025	18.07.2025	
9.	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. Работоспособность защиты систем теплопотребления:	14.07.2025	18.07.2025	

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
10.	обеспечить работоспособность защиты систем теплоснабжения, работоспособность автоматических регуляторов.	21.07.2025	25.07.2025	
11.	Наличие паспортов теплотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплотребляющей установки.	28.07.2025	01.08.2025	
12.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	23.06.2025	27.06.2025	
13.	Плотность оборудования тепловых пунктов: выполнить набивку сальниковых уплотнений на оборудовании.	28.07.2025	01.08.2025	
14.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	21.07.2025	25.07.2025	
15.	Проведение испытания оборудования теплотребляющих установок на плотность и прочность.	21.07.2025	25.07.2025	
16.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий.	01.05.2025	31.08.2025	
17.	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличия проходов к теплому пункту.	09.06.2025	13.06.2025	
18.	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	01.05.2025	31.08.2025	

* – график проведения мероприятий по подготовке к ОЗП является приложением к Плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду (далее – План)

График проведения мероприятий по подготовке к ОЗН 2025-2026 гг.
муниципального общеобразовательного учреждения МДОУ детский сад комбинированного вида №46

Дата указывается подкаленно

№ п/п	Адрес объекта	Кол-во ЭУ	п.1 Плана	п.2 Плана	п.4 Плана	п.5 Плана	п.6 Плана	п.7 Плана	п.8 Плана	п.9 Плана	п.10 Плана	п.12 Плана	п.13 Плана	п.14 Плана	п.15 Плана	п.17 Плана
1	Здание детского сада №46	1	10.06-20.06	10.07-20.07	30.06-10.06	10.07-20.07	30.06-10.07	10.07-20.07	10.07-20.07	10.07-20.07	20.07-30.07	20.06-30.06	30.07-10.08	20.07-30.07	20.07-30.07	10.06-20.06

Забегуровский

Зубова

